

รายงานผลดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

#### ๑.สรุปผลการติดตามและการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาสีนวลเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวลที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ แผนยุทธศาสตร์อำเภอพยุหะคีรี และแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาสีนวล มีรายละเอียด ดังนี้

##### วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลนาสีนวล (Vision)

“เน้นบริการ สืบสานวัฒนธรรม นำพาการพัฒนา แก้ไขปัญหาความยากจน ผู้คนปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มผลผลิตในชุมชน ”

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
๓. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มทักษะของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
๔. สร้างแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. การสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาทั้งระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดหรือการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ
๓. พัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม
๔. สร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมที่สงบสุข ปลอดภัย

๕. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว และชุมชน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสมาชิกทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม
๖. ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ
๗. สร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเยาวชน
๘. ส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๑. การฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรดิน ป่าไม้ และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๒. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรม
๓. การควบคุมมลพิษจากขยะ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร**

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
๒. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
๓. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริการประชาชน
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

### **๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)**

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๔)

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
<b>ยุทธศาสตร์</b>					
๑.การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓๙	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕	๔๗๕,๒๐๕.๓๓
	๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๓	๑๐,๘๖๕,๐๐๐	๑๒	๑,๓๒๖,๓๙๕.๖๗
	๑.๓. แผนงานพาณิชย์	๓๔	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓๑,๘๗๐
	<b>รวม</b>	<b>๑๓๖</b>	<b>๒๐,๖๐๕,๐๐๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๑,๘๓๓,๔๗๑</b>
๒.การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒.๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๖๐๘,๐๐๐	-	-
	๒.๒ แผนงานการเกษตร	๑๘	๑,๑๗๗,๐๐๐	๓	๑๙,๕๑๘
	<b>รวม</b>	<b>๒๗</b>	<b>๑,๗๘๕,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๑๙,๕๑๘</b>
๓.การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๒	๒,๓๔๗,๒๕๐	๗	๒๔๑,๐๐๐
	๓.๒ แผนงานการศึกษา	๔๖	๙,๒๔๗,๐๐๐	๙	๓,๘๐๗,๙๙๓.๓๔
	๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๖๙๒,๐๐๐	๔	๑๔๔,๔๒๑

	๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๗	๑,๙๕๕,๐๐๐	๒	๑๑๒,๖๒๒
	๓.๕ แผนงานการศาสนา	๑๙	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒	๕๒,๑๙๒
	๓.๖ แผนงานงบบกลาง	๙	๑๐,๗๐๓,๔๐๐	๕	๑๐,๓๔๗,๗๙๒
	<b>รวม</b>	<b>๑๑๒</b>	<b>๒๖,๙๙๙,๖๕๐</b>	<b>๒๙</b>	<b>๑๔,๗๐๖,๐๒๐.๓๔</b>
๔.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖	๙๓๐,๐๐๐	๑	๑๔,๙๗๕
	๔.๒ แผนงานการเกษตร	๙	๗๑๐,๐๐๐	๑	๒,๙๕๐
	<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๖๔๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๗,๙๒๕</b>
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๑	๑,๘๘๐,๕๐๐	๔	๒๗,๙๖๑
	๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
	๕.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๘๐,๐๐๐	-	-
	<b>รวม</b>	<b>๒๓</b>	<b>๒,๐๑๐,๕๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๒๗,๙๖๑</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๓๑๓</b>	<b>๕๓,๐๔๐,๑๕๐</b>	<b>๕๖</b>	<b>๑๖,๖๐๔,๘๙๕.๓๔</b>

### 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๑๔	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๖,๘๔๕.๘๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินบ้านเขาเตา หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองบะ หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ ๔	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ ๔	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตาป่า หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสีนวลเหนือ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมโคกไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๔	๑๒๓,๗๐๐	๑๒๓,๖๙๐	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงสูง/แรงต่ำ/หม้อแปลงไฟฟ้า บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๓๗.๒๒	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงสูง/แรงต่ำ/หม้อแปลงไฟฟ้า บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๕๖๔.๗๐	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงสูง/แรงต่ำ/หม้อแปลงไฟฟ้า บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๑๙๕.๙๓	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงสูง/แรงต่ำ/หม้อแปลงไฟฟ้า บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๑๑๗.๔๘	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑-๑๔	๒๘๐,๐๐๐	๓๑,๘๗๐	กองช่าง
	<b>งบประมาณทั้งหมด</b>	<b>๒,๑๔๓,๗๐๐</b>	<b>๑,๘๓๓,๔๗๑</b>	

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการ จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๕๘	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองส่งเสริม การเกษตร
	<b>งบประมาณทั้งหมด</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑๙,๕๑๘</b>	

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดหาเคมีเครื่องดับเพลิง	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๒	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	งานป้องกันฯ
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	งานป้องกันฯ
๖	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบ อปพร.	๕๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๙	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๒,๐๐๐	๔๑,๙๙๕	กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘,๔๐๐	๓,๔๒๖	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	ค่าจัดซื้อทรายที่มีฟอสฟอรัสกำจัดลูกน้ำ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๕	โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖	โครงการวันเด็ก	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๗	โครงการตามรอยพ่อพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๙	โครงการพัฒนาข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๐	โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๒๒,๗๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๔๐๐	๒๒๖,๑๐๐	กองการศึกษา
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๘๒,๙๔๐ โอนเพิ่ม ๖๘,๕๓๐	๑๕๑,๐๒๐	กองการศึกษา
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๙๐,๙๐๐	๖๕๕,๑๒๐	กองการศึกษา
๒๔	- อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล	๗๙๕,๓๐๐ ๒๕๑,๑๐๐	๙๔๐,๒๕๓.๓๔	กองการศึกษา
๒๕	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สพด. อบต.นาสีนวล (บ้านนาสีนวล)	๑๔๘,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๒๐๗,๕๐๐	กองการศึกษา
๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๖๗๖,๐๐๐	๑,๖๐๓,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาสีนวล	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๙	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ๑๔ หมู่บ้านในตำบลนาสีนวล	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๑๙๖	กองการศึกษา
๓๐	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ระดับอำเภอ	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓๒	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๖	กองการศึกษา
๓๓	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวในชุมชน	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม
๓๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลนาสีนวล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	หน่วยงาน

		ตามข้อบัญญัติ	ที่ดำเนินการจริง (บาท)	ที่รับผิดชอบ
๓๕	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๓๖	โครงการช่วยเหลือเด็กจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสีนวล	๙๐,๐๐๐	๘๒,๖๒๒	กองสวัสดิการ สังคม
๓๗	โครงการคลื่นวัยใส เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๓๘	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๓๙	โครงการมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๔๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๔๑	โครงการสูงวัยอย่างมีค่า ชราอย่างมีสุขภาพกาย สุขภาพ ใจดี	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๖๖๙,๒๐๐	๗,๑๔๘,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๙๘,๔๐๐	๑,๘๑๗,๔๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.นาสีนวล	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๔๖	โครงการกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน	๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๓๙,๕๙๒	สำนักปลัด
	<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>๑๕,๗๐๗,๖๗๐</b>	<b>๑๓,๖๓๓,๘๒๘.๓๔</b>	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๓,๐๐๐	๒,๙๕๐	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๓,๐๐๐	ดำเนินการ/ไม่ได้ ใช้งบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองส่งเสริม การเกษตร
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๗๕	กอง สาธารณสุข
	<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>๑๑,๑๖๖,๙๘๐</b>	<b>๑๐๒,๙๘๐</b>	



**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร**

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๖๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและเช่าพื้นที่ทำเวปไซต์ หรือ Hosting หรือ WEB HOSTING	๑๐,๐๐๐	๒,๗๐๖	สำนักปลัด
๔	โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๓,๓๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อปท. บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์การบริหารส่วนตำบลนาสินวล	๗,๐๐๐	๖,๙๕๕	สำนักปลัด
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>๑,๐๘๒,๐๐๐</b>	<b>๒๗,๙๖๑</b>	

**ประเภทจ่ายขาดเงินสะสม**

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๘๙.๗๙	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑๙๙,๗๐๐	๑๙๕,๔๔๒.๔๔	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๕,๔๘๘.๑๙	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๕,๔๘๘.๑๙	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๔๔,๐๐๐	๔๓,๓๖๕.๒๓	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๘,๕๐๒.๗๕	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๑๘๓,๐๐๐	๑๗๙,๔๖๖.๗๕	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๔๐๙.๒๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๙,๖๐๙.๐๙	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๑,๑๘๙.๒๓	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๔๒,๐๐๐	๔๑,๗๕๙.๕๗	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๓๒,๐๐๐	๓๑,๗๓๘.๘๔	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๒๓๑,๐๐๐	๒๒๖,๕๓๔.๗๓	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๗๕,๐๐๐	๗๓,๗๔๐.๗๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๓๑,๐๐๐	๓๐,๙๕๕.๗๓	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๙๓๗.๑๑	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๑๙๔,๐๐๐	๑๗๕,๔๙๑.๔๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๑๗๙,๐๐๐	๑๔๖,๓๘๘.๙๕	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๕,๗๐๘.๓๗	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๔๗,๐๐๐	๔๖,๕๓๙.๒๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑	๑๙๙,๐๐๐	๑๘๖,๑๓๑.๐๖	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๒	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๒,๘๘๙.๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๑,๑๙๘.๘๑	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๓๒๙.๒๓	กองช่าง
	<b>รวมงบประมาณทั้งหมด</b>	<b>๓,๖๔๖,๗๐๐</b>	<b>๓,๕๓๑,๓๙๓.๕๖</b>	

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  
รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผน ปี ๒๕๖๔	จำนวน โครงการที่ได้ ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๖	๑๘	๕.๗๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๗	๓	๐.๙๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๑๒	๒๙	๙.๒๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕	๒	๐.๖๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ พัฒนาบุคลากร	๒๓	๔	๑๗.๘๙
รวม	๓๑๓	๕๖	๑๗.๘๙

สรุป

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ} * 100}{\text{จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน}} \\
 &= \frac{๕๖ * 100}{๓๑๓} \\
 &= \text{คิดเป็นร้อยละ } ๑๗.๘๙ \%
 \end{aligned}$$